

TOWER A-Grafic de Executie

REALIZAT	2008	Radier	
REALIZAT	2008	Grinzi Fundare	
REALIZAT	2008	Subsol 2/parcari	
REALIZAT	2008	Subsol 1/parcari	
REALIZAT	2008	Parter	
REALIZAT	2008	Etaj 1,structura	
REALIZAT	2008	Etaj 2,structura	Stadiu Real Sept 2008
Ianuarie	2009	Etaj 3,4 structura;instalatii sanitare,electrice parter, etaj1,2	Sept -Oct 2008
Februarie	2009	Etaj 5,6 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 3,4	Nov-Dec 2008
Martie	2009	Etaj 7,8 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 5,6	
Aprilie	2009	Etaj 9,10 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 7,8	
Mai	2009	Etaj 11,12 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 9,10 zidarii finisaje pereti exteriori,geamuri	
Iunie	2009	Etaj 13,14 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 11,12 zidarii,finisaje pereti exteriori,geamuri	
Iulie	2009	Etaj 15,16 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 13,14 zidarii,finisaje pereti exteriori,geamuri	
August	2009	Etaj 17,18 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 15,16 zidarii,finisaje pereti exteriori,geamuri amenajari spatii comune	
Septembrie	2009	Instalatii sanitare,electrice etaj 17,18 zidarii finisaje pereti exteriori,geamuri;amenajari spatii comune,lifturi,drumuri	
Octombrie	2009	Montare centrale termice,electrice ;finisaje pereti exteriori,geamuri;amenajari spatii comune,lifturi,drumuri	
Noiembrie	2009	Montare centrale termice,electrice ;montare interfoane,curenti slabi,cabluri telefon,TV,internet	
Decembrie	2009	PREDARE	

* Nota: In Septembrie 2009 Tower A este cu 3 luni inaintea Graficului de executie initial

TOWER B-Grafic de Executie

REALIZAT	2008	Radier		
REALIZAT	2008	Grinzi Fundare		
Decembrie	2008	Subsol 2/parcari	Stadiu Real	Sept
			2009	
Ianuarie	2009	Subsol 1/parcari		Sept_2008
Februarie	2009	Parter structura;parcari comune		Oct_2008
Martie	2009	Etaj 1 structura;parcari comune		Nov_2008
Aprilie	2009	Etaj 2 structura		Dec_2008
Mai	2009	Etaj 3,4 structura;instalatii sanitare;instalatii sanitare,electrice parter, etaj1,2		
Iunie	2009	Etaj 5,6 structura ;instalatii electrice; instalatii sanitare,electrice parter, etaj 3,4		
Iulie	2009	Etaj 7,8 structura;instalatii electrice ; instalatii sanitare,electrice parter, etaj 5,6;zidarii ,finisaje pereti exteriori,geamuri		
August	2009	Etaj 9,10 structura;finisaje pereti exteriori; instalatii sanitare,electrice parter, etaj 7,8;zidarii finisaje pereti exteriori,geamuri		
Septembrie	2009	Etaj 11,12 structura;finisaje pereti exteriori;instalatii sanitare,electrice parter, etaj 9,10;zidarii ,finisaje pereti exteriori,geamuri,lifturi		
Octombrie	2009	Instalatii sanitare,electrice etaj 11,12;finisaje pereti exteriori,geamuri;amenajari spatii comune,lifturi,drumuri; zidarii, finisaje pereti exteriori,geamuri		
Noiembrie	2009	Montare centrale termice,electrice amenajari spatii comune,montare interfoane,curenti slabi,cabluri telefon,TV,internet		
Decembrie	2009	PREDARE		

* Nota: In Septembrie 2009 Tower B este cu 4 luni inaintea Graficului de executie initial

TOWER C-Grafic de Executie

REALIZAT	2008	Radier
REALIZAT	2008	Grinzi Fundare
REALIZAT	2008	Subsol 2/parcari
Ianuarie	2009	Subsol 1/parcari
Februarie	2009	Parter structura
Martie	2009	Etaj 1 structura
Aprilie	2009	Etaj 2 structura
Mai	2009	Etaj 3,4 structura;instalatii sanitare,electrice parter, etaj 1,2
Iunie	2009	Etaj 5,6 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 3,4
Martie	2009	Etaj 7,8 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 5,6
Iulie	2009	Etaj 9,10 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 7,8
August	2009	Etaj 11,12 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 9,10 zidarii ,finisaje pereti exteriori,geamuri
Septembrie	2009	Etaj 13,14 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 11,12 zidarii,finisaje pereti exteriori,geamuri
Octombrie	2009	Etaj 15,16 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 13,14 zidarii,finisaje pereti exteriori,geamuri
Noiembrie	2009	Etaj 17,18 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 15,16;zidarii,finisaje pereti exteriori,geamuri amenajari spatii comune
Decembrie	2009	Instalatii sanitare,electrice etaj 17,18;zidarii finisaje pereti exteriori,geamuri;amenajari spatii comune,lifturi,drumuri
Ianuarie	2010	Montare centrale termice,electrice ;finisaje pereti exteriori,geamuri;amenajari spatii comune,lifturi,drumuri
Februarie	2010	Montare centrale termice,electrice ;montare interfoane,curenti slabi,cabluri telefon,TV,internet
Martie	2010	PREDARE

TOWER D-Grafic de Executie

REALIZAT	2008	Radier
REALIZAT	2008	Grinzi Fundare
REALIZAT	2008	Subsol 2/parcari
Ianuarie	2009	Subsol 1/parcari
Februarie	2009	Parter structura
Martie	2009	Etaj 1 structura
Aprilie	2009	Etaj 2 structura
Mai	2009	Etaj 3,4 structura;instalatii sanitare,electrice parter, etaj1,2
Iunie	2009	Etaj 5,6 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 3,4
Martie	2009	Etaj 7,8 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 5,6
Iulie	2009	Etaj 9,10 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 7,8
August	2009	Etaj 11,12 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 9,10 ; zidarii ,finisaje pereti exteriori,geamuri
Septembrie	2009	Etaj 13,14 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 11,12; zidarii,finisaje pereti exteriori,geamuri
Octombrie	2009	Etaj 15,16 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 13,14 zidarii,finisaje pereti exteriori,geamuri
Noiembrie	2009	Etaj 17,18 structura;instalatii sanitare,electrice etaj 15,16;zidarii,finisaje pereti exteriori,geamuri amenajari spatii comune
Decembrie	2009	Instalatii sanitare,electrice etaj 17,18;zidarii finisaje pereti exteriori,geamuri;amenajari spatii comune,lifturi,drumuri
Ianuarie	2010	Montare centrale termice,electrice ;finisaje pereti exteriori,geamuri;amenajari spatii comune,lifturi,drumuri
Februarie	2010	Montare centrale termice,electrice ;montare interfoane,curenti slabi,cabluri telefon,TV,internet
Martie	2010	PREDARE